

Abruf Inbetriebnahme Geräte & Produkte (IBN)

Installateur

Firma	
Kontakt (Name, Tel., E-Mail)	
Auftragsnummer	
Seriennummer Wärmepumpe	

Anlagestandort

Strasse, Nr.	
PLZ / Ort	

Eigentümer / Verwaltung / Bauherr

Firma	
Vorname	
Nachname	
Strasse, Nr.	
PLZ / Ort	
E-Mail	
Tel. Nr.	

Art der Inbetriebnahme

Inbetriebnahme	<input type="checkbox"/> Erst-IBN	<input type="checkbox"/> definitive IBN	<input type="checkbox"/> mit Instruktion
Bemerkungen			

Wunschtermin (WICHTIG: Wunschtermin muss min. 5 Arbeitstage in der Zukunft liegen)

Datum	
Der Termin ist erst nach Rückbestätigung durch unsere Disposition gültig	

Die Rücksendung gilt als Bestätigung, dass die Angaben zum Zeitpunkt des gewünschten IBN-Termins erfüllt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen:

- Die Erstprüfung ist gemäss NIV Art.24 erfolgreich durchgeführt worden. Die Anlage ist vom Elektriker für die Inbetriebnahme freigegeben
- Betriebsbereitschaft Trinkwasser gemäss SIA 385/1 ist gewährleistet
- **Luft-Wasser Wärmepumpen:** Luftkanal & Berührungsschutz Ventilator ist installiert bei
- Heizkreis & Solar: Betriebsbereitschaft der Anlage ist gemäss SWKI BT102-01 sichergestellt: befüllt, entlüftet und erfolgreiche Druckprobe. Mindesttemperatur 20°C im Heizkreis erreicht.
- **Sole-Wasser Wärmepumpen:** Betriebsbereitschaft der Erdsondenanlage /Zwischenkreissysteme sind sichergestellt: befüllt, entlüftet und erfolgreiche Druckprobe des Heiz- und Solekreislaufs
- Frostschutzsicherheit gewährleistet und beschriftet
- Wärmepumpen mit **Kältemittel R290** (Propan): **Sicherheitsabstände** und Herstellerinstallationsrichtlinien sind eingehalten

Formular senden an: dispo@ait-schweiz.ch