

Abruf Geräte & Produkte- Inbetriebnahme (IBN)

Abrufer / Installateur (Besteller IBN)	E-Mail	<input type="checkbox"/> Ich habe keine E-Mail-Adresse
	Firma	
	Kontakt	Tel.-Nr.

Objektangaben	IBN-Art	<input type="checkbox"/> Erst-IBN (Rohbau)	<input type="checkbox"/> IBN Definitiv (inkl. Instruktion)	
	Objekt	<input type="checkbox"/> Neubau	<input type="checkbox"/> Sanierung	
		Name	Tel.-Nr.	
		Strasse / Nr.		
		PLZ. / Ort		
	IBN für Gerät	<input type="checkbox"/> Wärmepumpe	<input type="checkbox"/> Solar	<input type="checkbox"/> andere
		Produkt		
		Auftrags-Nr.		Serien-Nr.
		Bemerkungen / wichtige Hinweise		
		Estrich-Austrocknungs-Programm SIA 251 : 2018 (nur über Elektroheizeinsatz) <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja		
Wärmepumpen-System-Modul (IBN gemäss Vorgaben FWS) <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja				
Lärmschutznachweisformular «Cercle Bruit»: Silent Mode aktivieren? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja				

Voraussetzungen für erfolgreiche IBN	Heizkreis & Solar	Betriebsbereitschaft der Anlage ist gemäss SWKI BT102-01 sichergestellt: Erfolgreich abgedrückt, gefüllt und entlüftet. Mindesttemperatur 20° im Heizkreis erreicht.	<input type="checkbox"/> Ja
	Wärmequelle LW-WP	Luftkanal montiert & Berührungsschutz Ventilator ist gewährleistet.	<input type="checkbox"/> Ja
	Wärmequelle SW/WW-WP	Betriebsbereitschaft der Erdsondenanlage/Zwischenkreissysteme sind sichergestellt: Erfolgreich abgedrückt, gefüllt, entlüftet und Sole-Medium/Frostschutzsicherheit ist auf der Anlage deklariert (mit Etikette).	<input type="checkbox"/> Ja
	Trinkwarmwasser	Betriebsbereitschaft gemäss SIA 385/1 ist sichergestellt.	<input type="checkbox"/> Ja
	Elektro-Installation	<input type="checkbox"/> Definitive Installation	<input type="checkbox"/> Provisorische Installation = Garantieeinschränkung
Die Erstprüfung ist gemäss NIV Art.24 erfolgreich durchgeführt worden. Die Anlage ist vom Elektriker für die Inbetriebnahme freigegeben.		<input type="checkbox"/> Ja	

Ich bestätige dass meine Angaben zum Zeitpunkt des gewünschten IBN-Termins erfüllt sein werden.

Datum _____ Name _____

Termin		Datum	Ankunftszeit S-Techn.	OK von ait
	Wunschtermin			<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
	Ersatztermin			<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
	Definitiver Termin			<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Bemerkungen /wichtige Hinweise				



- Terminwünsche sind **mind. 5 Arbeitstage** (für Spezial-Anlagen 10 Tage) vor dem gewünschten IBN-Termin einzureichen. **September bis März, mind. 10 Arbeitstage** (für Spezial-Anlagen 20 Tage).
- Der definitive Termin inkl. Richtzeit für den Einsatz wird Ihnen schriftlich mitgeteilt.
- Das vollständig/richtig ausgefüllte Formular verhindert unnötige Mehraufwände und garantiert Ihnen eine erfolgreiche IBN.
- Abweichungen vor Ort, welche eine Verzögerung und/oder Mehraufwand für die IBN generieren, werden dem Abrufer der IBN in Rechnung gestellt.

--- an dispo@ait-schweiz.ch senden ---

V07de