alphainnoTec
Ein Unternehmen der Schulthess Group

Anforderung Inbetriebnahme (IBN)

Alpha-Innotec Schweiz AG, Kundendienst, Industriepark, 6246 Altishofen

FAX 062 748 25 41

Durch den Installateur auszufüllen : ☐ **Wärmepumpe** ☐ **Solaranlage**

☐ IBN (provisorisch) Rohbau ☐ Austrocknungsprogramm AT …….. VL …….. Biv.-Punkt ……..

☐ IBN (definitiv) inkl. Instruktion an Betreiber, Endabnahme (zusätzliche Instruktionen gegen Aufpreis)

☐ Solarmontageinstruktion (zusätzliche Instruktionen gegen Aufpreis)

Auftragsnummer: .....

WP – Typ: ..... **Seriennummer:** .....

Solar – Typ:……

Anlageadresse : .....

.....

Endkunden-Tel.: ..... Endkunden-Handy-Nr.: .....

Gewünschtes IBN-Datum: .....

Terminwünsche können nur min. 4 Arbeitstage vor gewünschter Inbetriebsetzung berücksichtigt werden. Den definitiven Termin werden wir Ihnen per Fax mitteilen.

Vor Inbetriebnahme müssen alle Arbeiten abgeschlossen sind. Die folgende Grobcheckliste dient als Hilfestellung.

- Alle **Fühler** sind richtig **montiert** ☐ Ja ☐ nein
- Alle **elektrischen Komponenten** sind gemäss Stromlaufplan **dauerhaft angeschlossen** ☐ Ja ☐ nein
- Die **Wärmequellenanlage** ist **fertig** gestellt, gefüllt, überprüft und in Ordnung ☐ Ja ☐ nein
- Kompaktheizzentrale projekt. Luftmengen: PARTY m3/h TAG m3/h NACHT m3/h

☐ **Anlage ist betriebsbereit gefüllt, abgedrückt und entlüftet!**
Sollte die Anlage nicht betriebsbereit sein, werden die Kosten dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.

=> Auftraggeber und Elektriker müssen bei der Inbetriebnahme anwesend sein.

Name .....

Tel.-Nr. .....

Fax-Nr. ……

Tel.-Nr. Elektriker. ……

Datum ..... Unterschrift / Firmenstempel

Durch Alpha-InnoTec Schweiz AG auszufüllen:

Wir bestätigen Ihnen folgenden Termin für die Inbetriebnahme

Datum : Zeit : zw. und