an ideal tomorrow

Richiamo messa in funzione apparecchi e prodotti (MIF)

Installatore

Azienda	
Contatto (nome, tel., e-mail)	
Numero d'ordine	
Numero di serie della pompa di calore	

Ubicazione dell'impianto

Via, n.	
NPA / Località	

Proprietario / Amministrazione / Committente

Azienda	
Nome	
Cognome	
Via, n.	
NPA / Località	
E-mail	
Tel.	

Tipo di messa in funzione

Messa in funzione	☐ Prima messa in funzione	☐ Messa in funzione definitiva	☐ con istruzioni
Osservazioni			

Data desiderata (IMPORTANTE: la data desiderata deve essere almeno 5 giorni lavorativi dopo la data odierna)

Data		
L'appuntamento è valido solo dopo la conferma da parte del nostro reparto di pianificazione		

La restituzione vale come conferma che i dati sono corretti al momento dell'appuntamento IBN desiderato. Ciò significa essenzialmente che:

- Il primo controllo è stato effettuato con esito positivo ai sensi dell'art. 24 NIV. L'impianto è stato approvato dall'elettricista per la messa in funzione
- La funzionalità dell'acqua potabile secondo la norma SIA 385/1 è garantita
- **Pompe di calore** aria-**acqua:** condotto dell'aria e protezione contro il contatto del ventilatore installati
- circuito di riscaldamento e solare: il funzionamento dell'impianto è garantito secondo SWKI BT102-01: riempito, sfiatato e prova di pressione superata. Temperatura minima di 20 °C raggiunta nel circuito di riscaldamento.
- **Pompe di calore acqua salina:** funzionamento dell'impianto a sonde geotermiche / sistemi a circuito intermedio garantito: riempito, sfiatato e prova di pressione del circuito di riscaldamento e del circuito dell'acqua salina eseguita con esito positivo
- Protezione antigelo garantita e contrassegnata
- Pompe di calore con **refrigerante R290** (propano): **le distanze di sicurezza** e le istruzioni di installazione del produttore sono state rispettate

Inviare il modulo a: servizio@ait-schweiz.ch

ait Schweiz AG
Feldstrasse 11 • 6244 Nebikon • 0848 80 40 80
Route de la Venoge 1 • 1123 Aclens • +41 58 252 21 40
Via Industrie 5 • 6592 S. Antonino • +41 58 252 21 21